

2022年雨花台区城市建设计划项目表

序号	项目名称	项目类别	建设地点、规模及内容	建设起止年限	项目前期工作进展情况(可研文本是否完成)	项目来源(隶属于何专项规划)	总投资(万元)	立项文号	计划开工时间	至2021年年底累计完成投资	2022年形象进度	2022年计划投资(万元)			2022年投资构成(万元)							目标进度				责任单位	实施单位							
												征地拆迁费用	工程建设费用	合计	省、市资金	谷资金	区级财政	两桥资金	街道资金	区企业自筹	其他	区级资金合计	一季度	二季度	三季度			四季度						
总计(213个)												270663	1019252	1289914	228805	125211	88477	140435	339106	208255	159626	1061108												
一	交通基础设施建设(12个)						466582				177927		83554	83444	166998	30130	0	6389	0	130479	0	0	136868											
(一)	铁路(2个)																																	
*1	南沿江城际铁路	A(续建)	自南京南站宁安场引出,采用宁杭客专东线侧位方案,正线通过既有江宁站后,向东接入句容站,南京境内线路全长约33.8公里	2018-2023		市城建计划任务	620000	初步设计获批		239600	线路主体施工完成	6000	150000	156000	156000																	省铁路办 省铁路集团 上海铁路局 市交通集团 (区交运局)	江宁区政府 秦淮区政府 雨花区政府	
*2	宁芜铁路扩能改造工程	A(续建)	新建外绕线路(沧波门至古雄段)和江宁镇货场新建线路为电气化复线铁路,线路总长约28.8公里新建江宁镇货场位于江宁滨江开发区,占地面积约1580亩,设计能力为240万吨/年	2022-2026		市城建计划任务	986000	工可阶段	2022年四季度	1000	开展用地组卷及征地拆迁工作,力争正线段开工建设	34500	32100	66600	32100				14800			14800									栖霞区政府 玄武区政府 秦淮区政府 雨花区政府 江宁区政府 (古雄街道)			
(二)	公路(5个)						456175				177300		79343	77875	157218	29800	0	2600	0	124818	0	0	127418											
*3	宁马高速公路江苏段改扩建工程	A(续建)	高速公路起于油坊桥互通,止于铜井镇(苏皖界段),全长34.094公里,双向四车道扩建为双向八车道	2018-2023		市城建计划任务	605639	苏发改基础发(2017)665号		468700	基本建成		115000	115000	115000																市交通运输局 市公建中心 市交通集团 建邺区政府 雨花区政府 江宁区政府 (区交运局)	市交通运输局 市公建中心		
*4	338省道雨花台区段改扩建工程	A(续建)	1、主线一级公路,辅线城市快速路,起于汽渡连接线,止于江宁区界。其中,开发路段(汽渡连接线—凤仪路)长3.084公里;板桥段(凤仪路—江宁区界),即滨江大道板桥段,长3.775公里; 2、配套设施建设:为配合338省道雨花段建设,对涉及的工农河闸站、西明渠泵站进行迁建;同时对江宁河闸下至滨江大道江宁河桥段右岸地方进行加固改造	2018-2024	是	市城建计划任务	361200	宁建审字(2021)166号	2021年12月(滨江大道板桥段)	121000	开发路段交安机电,照明、绿化等施工,板桥段路基桥涵施工	75000	51500	126500	26300				2600			97600			100200	工程建设	工程建设	工程建设	工程建设	区交运局	区交运局 开发区 板桥街道			
*5	338省道沿线附属设施建设工程	A(续建)	为配合338省道雨花段建设,对涉及的工农河闸站、西明渠泵站进行迁建;同时对江宁河闸下至滨江大道江宁河桥段右岸地方进行加固改造	2018-2024		市城建计划任务	16000		2021年12月	200	开工建设	4343	3500	7843	3500							4343			4343	前期	前期	前期	开工建设	区交运局	区交运局			
*6	126省道雨花段改扩建工程	A(续建)	一级公路,起自绕城公路铁心桥服务区,止于雨花江宁区界,路线全长约6.66公里	2017-2023		市城建计划任务	261600	初步设计获批		228000	路基、桥梁、隧道施工	10000	10000	20000	8000	12000							12000								市交通运输局 雨花区政府 软件谷管委会 (区交运局)	市交通运输局		
7	宁马高速大方互通改扩建配套工程	A(续建)	位于古雄街道片区,主线2.134公里,包括道路、桥梁、管线、附属工程等	2019-2022	完成可研	板桥新城东北组团控祥	78975	雨发改项字[2018]70号	已开工	56100	完工		22875	22875								22875			22875	工程建设	工程建设	工程建设	完工	区交运局	古雄街道			
(三)	港口水运(1个)																																	

序号	项目名称	项目类别	建设地点、规模及内容	建设起止年限	项目前期工作进展情况(可研文本是否完成)	项目来源(隶属于何专项规划)	总投资(万元)	立项文号	计划开工时间	至2021年年底累计完成投资	2022年形象进度	2022年计划投资(万元)			2022年投资构成(万元)								目标进度				责任单位	实施单位	
												征地拆迁费用	工程建设费用	合计	省、市资金	谷资金	区级财政	两桥资金	街道资金	区企业自筹	其他	区级资金合计	一季度	二季度	三季度	四季度			
*8	秦淮河(江宁彭福~长江段)航道整治工程	B	按四级标准整治航道里程50.92公里,新建护岸12公里、停泊锚地1处,改建桥梁10座	2022-2027		市城建计划任务	250088	工可批复			开展征地拆迁	3000		3000	3000													市交通运输局 江宁区政府 雨花台区政府 (区交运局)	市交通运输局
(四) 轨道交通(1个)																													
*9	南京至马鞍山市域(郊)铁路(南京段)	A(续建)	一期工程起于西善桥,止于省界,途经城南、板桥、滨江等地区,长约26.5公里	2021-2025		市城建计划任务	1469800		2021年四季度	15000	开展工程项目施工	50000	80000	130000	123500													市地铁集团 雨花台区政府 江宁区政府 (区交运局)	市地铁集团
(五) 农村公路(3个)							10406.76					4211.28	5568.73	9780.01	330	0	3789.493	0	5660.517	0	0	9450.01							
10	西善桥街道古遗井片区黄村道路改造工程	A(续建)	对黄村内部6条道路进行改扩建(含拆迁)	2021-2022	是	雨审批项发[2020]46号	9578.82	雨审批项发[2020]46号	2021年9月	536.75	完工	4211	4831	9042			3382		5661			9042	工程建设	工程建设	工程建设	完工	区交运局	西善桥街道	
*11	雨花台区农村公路安防设施提档升级工程	A(续建)	工程位于南京市雨花台区,涉及天山线、梁宁线、梁永线、江小线、工兵线、定陆线、近古线,全长约22km;以及工业园路桥、铁共桥、铁心桥。工程主要为雨花台区农村公路安防设施提档升级改造。建设内容包括:标志、标线、标牌的增设和提档出新,护栏新增,桥梁栏杆更换等	2021-2022	是	《十四五农村公路安防规划》	508.12	雨审批项发〔2021〕102号	2021年四季度	90	完工		418	418	330		88					88	前期	工程建设	完工		区交运局	区交运局	
12	农村公路安全生命防护工程(2022年新项目)	B	标志标牌与防护措施不完善且车流量较大的特征点路段共计7条路段共计39.396公里	2022	否	《十四五农村公路安防规划》	319.82		2022年9月		完工		320	320			320					320	前期	前期	开工建设	完工	区交运局	区交运局	
二 生态环境建设(52个)							227407					0	109817	109817	45377	6713	15143	34789	7795	0	0	64439							
(一) 河道水环境整治提升(3个)							19129					0	14881	14881	400	0	0	12481	2000	0	0	14481							
13	二号沟建设工程一期	A(续建)	北起绕城公路,南至龙翔路,全长约1535米	2021-2022	是	《铁心桥—西善桥地区控制性详细规划》	15591	谷规建建字[2020]42号	已开工	3510	完工		12081	12081								12081	工程建设	工程建设	工程建设	完工	区水务局 新城规建办	新城规建办	
14	雨花开发区西寇片区水系改造及提升工程	A(续建)	项目位于西寇社区主要新开龙藏大道沟1公里	2021-2023	是	防洪排涝规划	2738	谷规建建字[2021]9号 谷规建建字[2021]10号 谷规建建字[2021]8号	2022年3月	200	主体建设		2000	2000					2000			2000	开工建设	工程建设	工程建设	工程建设	区水务局 开发区	开发区	
*15	秦淮河西善桥段及二钢涵排口溢流污染治理工程	A	项目位于西善桥街道秦淮新河及南河沿线截流排口,共9处建设内容主要包括:现有无管控措施的截流排口进行改造,新增6座限流闸门,6套液压装置,8套液位计、雨量计等控制设施,新建DN300截流管100m	2022	是	防洪排涝规划	800	宁水环〔2021〕549号	2022年6月		完工		800	800	400				400			400	前期	开工建设	工程建设	完工	区水务局 西善桥街道	西善桥街道	
(二) 暗涵整治(6个)							11108					7809	7809	3905	479	1713	0	1713	0	0	3905								
*16	南玉带河暗涵整治及岸坡消险工程	A(续建)	南玉带河南起雨花西路222号,北至宁芜铁路,长约1400米建设内容主要包括:排口整治、暗涵清淤、断面改造等	2021-2022	是	防洪排涝规划	3374	宁水环〔2020〕485号	2021年6月	1694	完工		1680	1680	840		420		420			840	工程建设	完工			区水务局 雨花街道 赛虹桥街道	区水务局	
*17	外院东沟暗涵整治工程	A(续建)	外院东沟暗涵南起青年路,北至向阳雅居公厕,总长约535米建设内容主要包括:排口整治、清淤疏浚、涵体改造、临时污水泵站等	2021-2022	是	防洪排涝规划	2348	宁水环〔2020〕487号	2021年6月	1248	完工		1100	1100	550		275		275			550	工程建设	完工			区水务局 板桥街道	板桥街道	
18	环形沟暗涵整治工程	A(续建)	环形沟暗涵排口溯源整改、清淤疏浚、涵体修复等	2021-2022	是	防洪排涝规划	707	宁水环〔2020〕471号	2021年7月	357	完工		350	350	175		88		88			175	完工			区水务局 赛虹桥街道	赛虹桥街道		
*19	油脂涵、菊花暗涵清疏整治工程	A	位于雨花台区小行路,油脂涵长度约700米,菊花涵长度约600米地点建设内容主要包括:排口溯源整改、清淤疏浚、涵体修复等	2022	是	防洪排涝规划	2522	宁水环〔2021〕547号	2022年6月		完工		2522	2522	1261		631		631			1261	前期	开工建设	工程建设	完工	区水务局 赛虹桥街道	赛虹桥街道	
*20	曹梁河等暗涵整治工程	A	位于雨花台区铁心桥街道,整治范围包括曹梁河暗涵以及四号沟起点排水口、东前沟起点排水口建设内容主要包括:排口改造、清淤疏浚、涵体修复等	2022	是	防洪排涝规划	957	宁水环〔2021〕325号	2022年6月		完工		957	957	479	479						479	前期	开工建设	工程建设	完工	区水务局 铁心桥街道	铁心桥街道	

序号	项目名称	项目类别	建设地点、规模及内容	建设起止年限	项目前期工作进展情况(可研文本是否完成)	项目来源(隶属于何专项规划)	总投资(万元)	立项文号	计划开工时间	至2021年年底累计完成投资	2022年形象进度	2022年计划投资(万元)			2022年投资构成(万元)							目标进度				责任单位	实施单位			
												征地拆迁费用	工程建设费用	合计	省、市资金	谷资金	区级财政	两桥资金	街道资金	区企业自筹	其他	区级资金合计	一季度	二季度	三季度			四季度		
*21	麦德龙暗涵及农花河上游段清淤整治改造工程	A	位于雨花台区雨花街道, 总长约440米, 规模2孔, 3.8米*2.7米建设内容主要包括: 清淤清杂, 排口整治, 截污等	2022	是	防洪排涝规划	1200	宁水环(2021)548号	2022年6月		完工		1200	1200	600		300		300				600	前期	开工建设	工程建设	完工	区水务局 雨花街道	雨花街道	
(三)	污水处理及收集系统建设(11个)						74448				23000		0	34688	34688	34688	0	0	0	0	0	0								
*22	江心洲污水收集系统雨花北路等10条道路污水管道改造工程	A(续建)	项目拟对雨花台区的工农新村路(雨花南路-雨花西路)、能仁里一村(雨花北路-雨花新村二村)等10条道路下共长约1329米污水管道进行开挖更换或非开挖修复	2021-2022	是	防洪排涝规划	1687	宁水建(2020)437号	2021年10月	1000	完工		687	687	687									工程建设	工程建设	完工	区水务局	区水务局		
*23	城东污水收集系统(雨花台区铁心桥片区)管网修复改造工程	A(续建)	位于雨花台区铁心桥街道项目拟对凤宁路(软件大道-凤信路)、西春路(宁双路-凤信路)等15条道路下的约5.8千米污水管道进行开挖更换或非开挖修复	2021-2022	是	防洪排涝规划	8276	宁水建(2020)512号	2021年9月	5000	完工		3276	3276	3276									工程建设	工程建设	工程建设	完工	区水务局	区水务局	
*24	城南污水收集系统(雨花经济开发区片区)管网修复改造工程	A(续建)	对雨花经济开发区凤飞路、青年路等27条道路, 总长约10.3km污水管网进行开挖更滑或非开挖修复	2021-2022	是	防洪排涝规划	9693	宁水建(2020)494号	2021年9月	5000	完工		4693	4693	4693									工程建设	工程建设	工程建设	完工	区水务局	区水务局	
*25	新湖大道污水管道改造工程	A(续建)	新湖大道污水管道改造, 长度为3707m其中d1000-d1200污水主干管改造2670m, 钢筋混凝土管管径: d800-d1000倒虹管改造401m, 钢筋混凝土管管径: 沿线预留d400-d800支管636m, 球墨铸铁管管径保留现状过节点DN800-DN1000管道约636m	2021-2022	是	防洪排涝规划	10253	宁水建(2020)253号	2021年2月	6000	完工		4253	4253	4253									工程建设	工程建设	完工	区水务局	区水务局		
*26	古遗井区域污水管道建设工程	A(续建)	宁芜公路以南A片、宁芜公路以北B片及宁芜公路以北C片污水管道建设工程, 工程实施dn110-dn225压力管约4860m, DN200-DN800重力管约12300m, 一体化污水提升泵站7座, 改造现状污水提升泵站1座, 泵站设计规模20m ³ /h~195m ³ /h污水纳入城南污水处理系统	2021-2022	是	防洪排涝规划	8593	宁水建(2020)380号	2021年4月	5000	完工		3593	3593	3593									工程建设	完工		区水务局 西善桥街道	西善桥街道		
*27	三桥公园片区污水收集处理工程	A	雨花经济开发区三桥公园片区江南所的人工湿地污水处理系统建设, 50-300PE污水管约250m, 100-300HDPE风管约150m, 格栅调节池1座, 反应池1座, 污泥池1座, 蓄水池1座, 曝气鼓风机1座, 抽水泵2台, 排泥泵2台, 除臭风机系统一套, 人工湿地1个, 周边景观约800m ² 。	2022	是	防洪排涝规划	300	宁水建(2021)566号	2022年6月		完工		300	300	300									前期	开工建设	工程建设	完工	区水务局	区水务局	
*28	雨花台区振兴路污水管道改造工程	A	改造/新建雨花台区振兴路污水管道, 主干管长度共计约1500m	2022	是	防洪排涝规划	6000	宁水建(2021)567号	2022年6月		完工		6000	6000	6000									前期	开工建设	工程建设	完工	区水务局	区水务局	
*29	中兴路污水泵站-凤汇大道污水管道建设工程	A	于龙藏大道、凤集大道和三湾路新建DN800污水压力管128m、d1200污水重力管301m、d1500污水重力管650m、d1800污水重力管81m、d2000污水重力管1220m, 同步根据地块接管需求预留和改造DN400-DN600污水支管340m	2022-2023	是	防洪排涝规划	9840	宁水建(2021)84号	2022年3月	500	完成50%		4920	4920	4920									前期	开工建设	工程建设	工程建设	区水务局	区水务局	
*30	雨花台区沿江片(扬子江大道两侧)污水管网建设工程	A	雨花经济开发区、板桥街道沿江片区污水管网空白区域污水管建设, DN150压力管, d300-d1000主水管, 总长约11km; 1000m ³ /d污水提升泵站一座	2022-2023	是	防洪排涝规划	9832	宁水建(2021)83号	2022年6月	500	完成50%		4916	4916	4916									前期	开工建设	工程建设	工程建设	区水务局	区水务局	
*31	雨花台区城南系统污水管网修复改造工程(古雄街道片区)	B	对古雄片区内13条道路d300-d1200市政污水管网进行修复, 维修改造污水管网总长约7.0km	2022-2023	是	防洪排涝规划	7358	宁水建(2021)461号	2022年四季度		开工建设		1500	1500	1500									前期	前期	前期	开工建设	区水务局	区水务局	
*32	雨花台区城南系统污水管网修复改造工程(西善桥岱山片区)	B	对西善桥岱山片区内10条道路d300-d800污水管网进行修复, 维修改造污水管网总长约1.9km	2022-2023	是	防洪排涝规划	2616	宁水建(2021)462号	2022年四季度		开工建设		550	550	550									前期	前期	前期	开工建设	区水务局	区水务局	
(四)	分散式净水站运行管理(1个)						548				390		0	130	130	130	0	0	0	0	0	0								

序号	项目名称	项目类别	建设地点、规模及内容	建设起止年限	项目前期工作进展情况(可研文本是否完成)	项目来源(隶属于何专项规划)	总投资(万元)	立项文号	计划开工时间	至2021年年底累计完成投资	2022年形象进度	2022年计划投资(万元)			2022年投资构成(万元)							目标进度				责任单位	实施单位		
												征地拆迁费用	工程建设费用	合计	省、市资金	谷资金	区级财政	两桥资金	街道资金	区企业自筹	其他	区级资金合计	一季度	二季度	三季度			四季度	
*33	雨花台区宏运大道、南站北部泵站分散式净水站	A(续建)	宏运大道净水站0.05万吨/日, 南站北部泵站净水站0.05万吨/日, 处理规模0.1万吨/天	2019-2022		防洪排涝规划	548	宁水建(2019)287号	已开工	390	保障运行		130	130	130									保障运行	保障运行	保障运行	保障运行	区水务局	区水务局
(五)	片区雨污水管网清疏修缮(3个)						9400			0		0	9400	9400	4700	1250	0	0	3450	0	0	4700							
*34	铁心桥桥南剩余片区门面房雨水管网清疏修缮工程	A	对铁心桥桥南剩余片区定坊嘉苑、定坊兴苑、莱蒙水榭门面房雨水管网进行修缮	2022		防洪排涝规划	2500		2022年6月		完工		2500	2500	1250	1250							1250	前期	开工建设	工程建设	完工	区水务局 铁心桥街道	铁心桥街道
*35	铁心桥桥北剩余片区雨污水管网清疏修缮工程	A	对铁心桥桥北凤翔山庄二区、蓝岸三G小区内部破损雨污水管网进行维修更换	2022		防洪排涝规划	1700		2022年6月		完工		1700	1700	850				850				850	前期	开工建设	工程建设	完工	区水务局 铁心桥街道	铁心桥街道
*36	大板桥片区雨污水管网清疏修缮工程	A	对大板桥辖区内28个排水片区进行雨污水管网修复及立管更换工作	2022		防洪排涝规划	5200		2022年6月		完工		5200	5200	2600				2600				2600	前期	开工建设	工程建设	完工	区水务局	各街道
(六)	环卫设施建设(11个)						30781			713		0	16507	16507	405	0	9902	6200	0	0	0	16102							
*37	雨花台区垃圾分类贮存分拣中心门坡工程	A(续建)	项目位于西柿路城南垃圾转运站西侧, 是垃圾分类贮存分拣中心工程的附属工程	2021-2022		根据区长专题会议办公会议《关于垃圾分类贮存分拣中心项目推进工作的会议纪要》(2021)28号要求。	395.84	雨审批项发(2021)35号	2022年2月	79	完工		316.84	316.84					317				317	开工建设	工程建设	完工	区域管局	雨建发公司	
*38	雨花台区垃圾分类贮存分拣中心工程	A	西柿路城南垃圾转运站西侧建设一座大件垃圾贮存分拣中心,项目由餐厨、分拣中心、渗滤液3个功能板块	2022-2023	完成	纳入我区“十四五”规划	21100		2022年三季度	634	土建施工		7700	7700				7700				7700	前期	前期	前期	开工建设	区域管局	雨建发公司	
39	铁心桥、景明佳园垃圾中转站渗滤液污水改造工程(原垃圾中转站渗滤液污水改造工程)	A	铁心桥垃圾中转站排水设施改造、暂存点改造、设备区改造和景明佳园垃圾中转站排水设施改造	2022	已完成	根据水务要求,垃圾中转站内雨水、污水、渗滤液须设置独立管线。雨水、污水接入相应市政管线;渗滤液独立收集、外运处理。同时铁心桥站点垃圾压缩设备超年限服役,进行设备更新。	502.31	雨审批项发(2021)116号	2022年3月		完工		502.31	502.31				502				502	开工建设	工程建设	工程建设	完工	区域管局	区域管局	
40	西善桥垃圾中转站迁建工程	A	项目位于管道路以北、兴梅路以东,滨河南路以南,总用地4035.39平方米,生活垃圾转运建设规模:140t/d,其中其他垃圾100t/d、餐厨垃圾40t/d	2022	可研文本编制中	根据准予行政许可决定书(宁城许准字2019第009号)	6200		2022年6月		完工		6200	6200				6200				6200	前期	开工建设	工程建设	完工	区域管局 新城规建办	新城规建办	
41	岱山东、凤凰山垃圾中转站及拥军路公厕改造工程(原环卫设施土建维修)	A	岱山东垃圾中转站排水设施改造、拥军路公厕排水管道改造、凤凰山垃圾中转站排水设施改造及增设充电桩和防护膜结构工程	2022	已完成	根据水务要求,垃圾中转站内雨水、污水、渗滤液须设置独立管线。雨水、污水接入相应市政管线;渗滤液独立收集、外运处理。	387.82	雨审批项发(2021)118号	2022年3月		完工		387.82	387.82				388				388	开工建设	工程建设	工程建设	完工	区域管局	区域管局	
42	孙家垃圾中转站等5个垃圾中转站改造工程(原环卫设施土建小型项目)	A	孙家垃圾中转站、岱山东垃圾中转站、凤凰山垃圾中转站、景明佳园垃圾中转站、铁心桥垃圾中转站扫码及称重系统改造	2022	已完成	市城管局《2020年环卫管理工作要点》	164.86	雨审批项发(2021)117号	2022年3月		完工		164.86	164.86				165				165	开工建设	工程建设	工程建设	完工	区域管局	区域管局	

序号	项目名称	项目类别	建设地点、规模及内容	建设起止年限	项目前期工作进展情况(可研文本是否完成)	项目来源(隶属于何专项规划)	总投资(万元)	立项文号	计划开工时间	至2021年年底累计完成投资	2022年形象进度	2022年计划投资(万元)			2022年投资构成(万元)								目标进度				责任单位	实施单位			
												征地拆迁费用	工程建设费用	合计	省、市资金	谷资金	区级财政	两桥资金	街道资金	区企业自筹	其他	区级资金合计	一季度	二季度	三季度	四季度					
43	垃圾中转站渗滤液污水改造工程二期	B	完成凤舞路、岱山西、春江新城3座中转站雨污分流及渗滤液收集前端改造	2022		根据水务要求,垃圾中转站内雨水、污水、渗滤液须设置独立管线。雨水、污水接入相应市政管线;渗滤液独立收集、外运处理。	500		2022年9月		完工		500	500										500	前期	前期	开工建设	完工	区城管局	区城管局	
44	垃圾中转站扫码称重系统	B	岱山西、凤舞路、春江新城等5座中转站扫码称重系统	2022		市城管局《2020年环卫管理工作要点》	180		2022年9月		完工		180	180										180	前期	前期	开工建设	完工	区城管局	区城管局	
45	环卫设施充电桩	B	拟在定坊环卫停车场及岱山公厕院落设置充电桩及充电设施	2022		市城管局<关于报送2021年环卫新能源作业车辆购置计划的通知>要求新增和到期重新招标的公共领域环卫作业服务政府采购项目中环卫车辆原则上使用新能源车辆	150		2022年9月		完工		150	150										150	前期	前期	开工建设	完工	区城管局	区城管局	
*46	板桥餐厨厂厂房修缮工程	B	板桥餐厨厂建成已7年,原厂房主体结构及附属设施存在老化问题,为了确保后期厂房及辅助设施正常使用,对原厂房进行修缮整改	2022-2023		市城建计划任务	1200		2022年5月		开工建设		405	405	405														市城管局 市城建集团 雨花台区政府 (区城管局)	市城建集团	
47	岱山东中转站污水及除臭处理设备	B+	在岱山东垃圾中转站增加一套污水及除臭处理设备	2022-2023		市城管局《2020年环境卫生管理考核办法》宁城管字(2020)43号文	380		2022年11月		工程建设		152	152										152	前期	前期	前期	开工建设	区城管局	区城管局	
(七)	公园景区及绿化建设(17个)						81993				22830		0	26402	26402	1150	4984	3528	16108	632				25252							
*48	岱山保障房片区绿道建设	A(续建)	实施岱善路、岱山东路、岱山南路等绿道建设,共计6公里	2021-2022	是	《雨花台区绿廊绿道规划实施方案》	1050	宁建审字(2020)370号	2021年11月		完工		1000	1000	600									400	完工				区农业农村局	区农业农村局	
*49	绕城北辅道(华为路—机场高速)路侧景观工程	A(续建)	华为路至花神大道,全长约0.8千米,道路南侧30米绿带提升	2021-2022	是	《雨花台区道路绿化景观提升规划》	3623	谷规建建字(2020)35号	2021年6月	1500	完工		2123	2123	2123									2123	工程建设	工程建设	完工	区农业农村局 谷规建部	谷发展公司		
50	景明佳园口袋公园建设工程	A(续建)	景明佳园南侧地铁周边绿地建设口袋公园,面积约1万平方米	2021-2022	是	《雨花台区公园绿地布局规划》	799	雨审批项发[2021]66号	已开工	300	完工		499	499										499	工程建设	工程建设	完工	区农业农村局	区农业农村局		
51	卡子门大街(雨花东路-映山红路)景观改造工程	A(续建)	提升中分带、侧分带及高架桥下绿化景观,重点改善桥下绿化	2021-2022	是	《雨花台区道路绿化景观提升规划》	1249	雨审批项发[2021]25号	已开工	200	完工		1049	1049										1049	工程建设	工程建设	完工	区农业农村局	区农业农村局		
52	龙西路两侧景观提升工程	A(续建)	龙淮路至江艺路,全长约1.3公里,道路两侧10米绿带提升	2021-2022	可研编制	雨花台区道路绿化景观提升规划	1500		已开工	800	完工		700	700	700									700	完工			区农业农村局 谷规建部	谷规建部		

序号	项目名称	项目类别	建设地点、规模及内容	建设起止年限	项目前期工作进展情况(可研文本是否完成)	项目来源(隶属于何专项规划)	总投资(万元)	立项文号	计划开工时间	至2021年年底累计完成投资	2022年形象进度	2022年计划投资(万元)			2022年投资构成(万元)								目标进度				责任单位	实施单位		
												征地拆迁费用	工程建设费用	合计	省、市资金	谷资金	区级财政	两桥资金	街道资金	区企业自筹	其他	区级资金合计	一季度	二季度	三季度	四季度				
53	雨花城市公园	A(续建)	北至绕城公路,西至机场二通道,南至龙西路,东至现状小区,占地面积约270亩	2021-2023	是	《铁心桥—西善桥地区控制性详细规划》	42641	谷规建建字[2020]34号	已开工	20000	主体施工		15000	15000										15000	工程建设	工程建设	工程建设	工程建设	区农业农村局 新城规建办	新城规建办
54	西春路小游园	A(续建)	项目位于中南锦苑东侧,占地面积约9800平方米,计划建设绿地提升景观	2021-2022	是	雨花台区公园绿地布局规划	1643	谷规建建字(2021)3号	2021年12月		完工		1643	1643		1261								1643	工程建设	工程建设	工程建设	完工	区农业农村局 赛虹桥街道	赛虹桥街道
55	花神大道地被更新工程	A	花神大道(雨花南路至软件大道)两侧绿地植被更新,种植麦冬等耐阴地被	2022	可研编制	《雨花台区道路绿化景观提升规划》	400		2022年6月		完工		400	400			400						400	前期	开工建设	完工		区农业农村局	区农业农村局	
56	雨花西路73号口袋公园提升项目	A	增加休憩健身设施,景观提升	2022	可研编制	《雨花台区公园绿地布局规划》	280		2022年6月		完工		280	280			280						280	前期	开工建设	完工		区农业农村局	区农业农村局	
57	规二路口袋公园	A	项目位于小行路与规二路交叉口,占地面积4000余平方米,计划建设绿地	2022	否	雨花台区公园绿地布局规划	400		2022年6月		完工		400	400		400							400	前期	开工建设	工程建设	完工	区农业农村局 赛虹桥街道	赛虹桥街道	
58	滨河北路西段北侧绿地景观公园	A	位于雨花台区西善桥街道,滨河北路与善水湾、映月溪山小区间,设计总面积约9614平方米	2022	可研编制	《铁心桥—西善桥地区控制性详细规划》	608	雨审批复[2021]86号	2022年1月		完工		608	608									608	开工建设	完工		区农业农村局 新城规建办	新城规建办		
*59	板桥河中兴桥至板桥河闸岸线绿化提升工程	B	位于板桥河中兴桥至板桥河闸长约2公里,建设绿道2公里,含两处口袋公园,岸线绿化提升约8万平方米。	2022-2023		市领导专题办公会	4000		2022年四季度		开工建设		400	400	200								200	前期	前期	前期	开工建设	区水务局 区农业农村局	区水务局	
*60	雨花南路沿线绿道建设工程	B	位于雨花南路(雨花大道-雨花东路)两侧绿地内建设绿道2公里及配套绿道、绿化提升工程	2022-2023	可研编制	《雨花台区绿廊绿道规划实施方案》	1000		2022年四季度		开工建设		600	600	300								300	前期	前期	前期	开工建设	区农业农村局	区农业农村局	
*61	南南河沿河绿道建设工程	B	对南南河河道岸线绿化景观进行提档升级,并新建沿河步道,供居民休闲游憩	2022-2023		市城建计划任务	300		2022年四季度		开工建设		100	100	50								50	前期	前期	前期	开工建设	区农业农村局 区水务局	西善桥街道 市安居集团	
62	秦淮新河百里风光带(两桥段)	B+	秦淮新河北岸东接机场二通道,西至秦淮新河大桥,全长约3000米(2022年内便道贯通)	2022-2024			18000		2022年12月		开工建设		500	500									500	前期	前期	前期	开工建设	区农业农村局 新城规建办	新城规建办	
63	玉兰路绿化景观提升工程	B+	对软件大道以北至雨花南路两侧绿化、亮化、围墙等设施进行提升改造	2022-2023	可研编制	《雨花台区道路绿化景观提升规划》	3000		2022年10月	30	工程建设		600	600			600						600	前期	前期	前期	开工建设	区农业农村局	区农业农村局	
64	管道路两侧景观提升工程	B+	西起梅苑南路,东至大周路,全长约2.3公里,道路两侧7.5米绿带提升	2022-2023	可研编制	《雨花台区公园绿地规划方案》	1500		2022年10月		工程建设		500	500		500							500	前期	前期	前期	开工建设	区农业农村局 软件谷规建部	谷发展公司	

序号	项目名称	项目类别	建设地点、规模及内容	建设起止年限	项目前期工作进展情况(可研文本是否完成)	项目来源(隶属于何专项规划)	总投资(万元)	立项文号	计划开工时间	至2021年年底累计完成投资	2022年形象进度	2022年计划投资(万元)			2022年投资构成(万元)								目标进度				责任单位	实施单位	
												征地拆迁费用	工程建设费用	合计	省、市资金	谷资金	区级财政	两桥资金	街道资金	区企业自筹	其他	区级资金合计	一季度	二季度	三季度	四季度			
三	市政公用基础设施建设(76个)						1089392			260679		36587	406639	443225	108499	66692	16854	61092	150649	2600	36840	334726							
(一)	市政道路建设(44个)						971151			248784		36587	325658	362244	104502	65775	10172	32056	110299	2600	36840	257742							
	快速路(1个)						76000			35000		0	35000	35000	35000	0	0	0	0	0	0	0							
*65	机场二通道(绕城以北段)建设工程	A(续建)	城市快速路,小行高架至绕城公路,长约1.4千米,红线宽60米	2020-2023	完成可研	“十四五”雨花台区道路基础设施建设计划	76000	宁建审字(2019)2号	已开工	35000	主体施工		35000	35000	35000								工程建设	工程建设	工程建设	工程建设	区交管局谷规建部	市城建集团隧桥公司	
	城市道路(42个)						890651			209784		36587	290158	326744	69002	65775	10172	32056	110299	2600	36840	257742							
*66	岱山中路北延建设工程	A(续建)	南起岱山北路,北至龙藏大道,全长1.64公里(其中岱山北路至天保桥路260米为老路改造),标准宽度40-45米	2021-2024	是	市城建计划任务	96000	宁建审字(2020)343号	2021年四季度	1000	主体施工		3000	37900	40900	37900						3000	工程建设	工程建设	工程建设	工程建设	区交管局	区交管局	
*67	山庄路、云密路、西春路过绕城公路通道	A(续建)	项目北起绕城城北辅道,南至龙翔大道,三个过绕城通道	2020-2023	完成可研	“十四五”雨花台区道路基础设施建设计划	31000	宁建审字(2019)112号	已开工	10000	主体施工		20000	20000		20000						20000	工程建设	工程建设	工程建设	工程建设	区交管局谷规建部	市公共工程建设中心	
*68	纵七路北延	A(续建)	北起龙翔路,南至华新路,全长约560米,路幅宽24米	2021-2023	完成可研	“十四五”雨花台区道路基础设施建设计划	7027	谷规建建字(2020)32号	2021年12月	1500	主体施工		1500	1500		1500						1500	前期	开工建设	工程建设	工程建设	区交管局谷规建部	雨建发公司	
*69	梅苑南路跨秦淮新河大桥	A(续建)	南起管道路,北至现状龙淮路,全长约700米,规划路幅宽33米	2021-2023	完成可研	“十四五”雨花台区道路基础设施建设计划	32723	谷规建建字(2021)1号	2021年12月	5000	主体施工		5000	5000		5000						5000	工程建设	工程建设	工程建设	工程建设	区交管局谷规建部	市城建集团隧桥公司	
70	兴梅路(含一号沟)	A(续建)	兴梅路南段(2标段):北起龙西路,跨越秦淮新河,南至管道路,长约1308米,宽约45米	2020-2023	是	《铁心桥—西善桥地区控制性详细规划》	31825	谷规建建字[2020]3号	已开工	14000	道路建设		10000	10000								10000	工程建设	工程建设	工程建设	工程建设	区交管局	新城规建办	
71	纬十一路	A(续建)	西起兴梅路,东至经八路,长约1080米,宽24米	2020-2022	是	《铁心桥—西善桥地区控制性详细规划》	12843	谷规建建字[2019]26号	已开工	10000	完工		2843	2843								2843	工程建设	工程建设	工程建设	完工	区交管局	新城规建办	
72	滨河南路	A(续建)	西起兴梅路,东至梅苑南路,长约940米,宽26米	2020-2022	是	《铁心桥—西善桥地区控制性详细规划》	13139	谷规建建字[2019]35号	已开工	9000	完工		4139	4139								4139	工程建设	工程建设	工程建设	完工	区交管局	新城规建办	
73	纬二路、梅西路北段	A(续建)	纬二路西起梅西路,东至规划四号路,长约640米,宽约16米;梅西路北段北起竹苑路,南至龙翔路,长约450米,宽约28米	2020-2022	是	《铁心桥—西善桥地区控制性详细规划》	19880	谷规建建字[2019]36号	已开工	16975	完工		2905	2905								2905	工程建设	工程建设	工程建设	完工	区交管局	新城规建办	
74	经五路、纬六路	A(续建)	纬六路西起兴梅路,东至经五路,长约250米,宽16米;经五路南延北起华新路,南至龙西路,长约350米,宽16米	2020-2022	是	《铁心桥—西善桥地区控制性详细规划》	26269	谷规建建字[2020]2号	已开工	23100	完工		3169	3169								3169	工程建设	工程建设	工程建设	完工	区交管局	新城规建办	
75	管道路中段	A(续建)	西起梅欣路,东至梅苑南路,长约2140米,宽45米	2020-2023	是	《铁心桥—西善桥地区控制性详细规划》	82911	谷规建建字[2020]15号	已开工	47609	道路建设		7000	7000								7000	工程建设	工程建设	工程建设	工程建设	区交管局	新城规建办	

序号	项目名称	项目类别	建设地点、规模及内容	建设起止年限	项目前期工作进展情况(可研文本是否完成)	项目来源(隶属于何专项规划)	总投资(万元)	立项文号	计划开工时间	至2021年年底累计完成投资	2022年形象进度	2022年计划投资(万元)			2022年投资构成(万元)							目标进度				责任单位	实施单位	
												征地拆迁费用	工程建设费用	合计	省、市资金	谷资金	区级财政	两桥资金	街道资金	区企业自筹	其他	区级资金合计	一季度	二季度	三季度			四季度
76	石巷街一期	A(续建)	西起新湖大道,东至板东路。道路全长约590米,宽24米,石巷街跨越板桥河,新建桥梁一座,跨径组合为19+40+19。	2021-2023	完成可研	板桥新城东北组团控详	9793.28	雨审批项发[2020]139号	已开工	200	工程建设		7000	7000								7000	工程建设	工程建设	工程建设	工程建设	区交运局	古雄街道
77	紫荆花路西延建设工程	A(续建)	本项目西起华为路,东接花神大道,道路长960m,宽33m,项目拟用地面积3.095万m²。	2021-2022	是		15594.84	谷规建建字(2020)11号	2021年11月	4000	完工		11594	11594		9275	2319					11594	工程建设	工程建设	完工		区交运局	区交运局
78	规划吉祥路	A(续建)	项目东北至规划天河路,西南至规划天保路,全长约1.624公里,路幅宽约35米	2021-2023	是		83822	谷规建建字[2020]21号	已开工	40000	完工		30000	30000								30000	工程建设	工程建设	工程建设	完工	区交运局	开发区
79	西寇南路	A(续建)	道路全长约1803米,道路宽度24米,道路等级为次干道	2021-2022	是		31380	谷规建建字[2020]13号	已开工	15000	完工		16380	16380								16380	工程建设	工程建设	工程建设	完工	区交运局	开发区
80	西寇北路	A(续建)	道路全长约2494米,道路宽度24米,道路等级为次干道	2021-2022	是		25467	谷规建建字[2020]12号	已开工	12000	完工		12000	12000								12000	工程建设	工程建设	工程建设	完工	区交运局	开发区
81	青年路(一期)	A(续建)	道路全长0.8公里,规划宽度24米	2021-2023	是		7316	谷规建建字[2021]4号	2022年5月	200	工程建设		2000	2000								2000	前期	开工建设	工程建设	工程建设	区交运局	开发区
82	工农河公路及古雄大道南延建设工程	A	工农河公路西起古雄大道,东至新湖大道,路线长1772.646米,规划红线宽40-68.5米,二级公路兼城市主干道功能;古雄大道南延北起新振路,南至工农河路,路线长约438米,规划红线宽24米,三级公路兼城市支路功能为南北向城市支路	2022-2023	是		33962.5	雨审批项发(2021)73号	2022年3月		主体施工	8500	20000	28500						28500	28500	开工建设	工程建设	工程建设	工程建设	区交运局	区交运局	
*83	秦淮新河入江口慢行桥梁建设工程	A	位于秦淮新河入长江口,北侧为河西鱼嘴湿地公园,南侧为雨花台区江豚广场,跨河主桥总长约150米	2022-2023	否		19500		2022年10月		桩基施工		2000	2000								2000	前期	前期	开工建设	工程建设	区交运局	开发区
*84	西春路拓宽改造	A	北起软件大道,南至凤信路,全长约1.12公里,现状路幅宽35米,规划红线宽33米,城市次干道	2022-2023	完成可研	雨花台区道路建设三年计(2020-2022年)	12148	谷规建建字(2020)1号	2022年9月		主体施工		2000	2000		2000						2000	开工建设	工程建设	工程建设	工程建设	区交运局谷规建部	市公共工程建设中心
85	工农河公路东延(新湖大道-源泉路)建设工程	A	工农河公路东延(新湖大道~源泉路)建设工程西起新湖大道,东至源泉路,路线长380.964米,规划红线宽40-47米,为二级公路兼城市主干路	2022-2023	是		6186.63	雨审批项发(2021)104号	2022年6月		主体施工	1440	3700	5140					5140	5140	开工建设	工程建设	工程建设	工程建设	区交运局	区交运局		
86	柿子树街	A	西起王家山雨水泵站,东至板东路。全长1100米,宽24米,规划道路等级为城市支路	2022-2023	完成可研	板桥新城东北组团控详	13061.79	雨审批项发[2021]9号	2022年6月		工程建设		4000	4000								4000	前期	开工建设	工程建设	工程建设	区交运局	古雄街道
87	振风路南延、E线道路	A	南起E线,北至D线,全长约220m,规划红线宽24m;西起新绿路,东至振风路,全长约350m,规划红线宽24m	2022	是	板桥新城东北组团控详	3200	雨审批项发【2020】130号	2022年4月		完工		3200	3200					3200	3200	前期	开工建设	工程建设	完工	区交运局	板桥街道		
88	新林大道	A	南起振鸿路,北至绿洲南路,全长600.783米,规划城市主干路,红线宽60米	2022-2023	完成可研	板桥新城东北组团控详	23493		2022年4月		工程建设		14096	14096	14096								前期	开工建设	工程建设	工程建设	区交运局板桥街道	地铁公司
89	振翔路	A	西起新林大道,东至新湖大道,全长1061.957米,规划为城市支路,红线宽24米	2022-2023	完成可研	板桥新城东北组团控详	14760		2022年4月		工程建设		8856	8856	8856								前期	开工建设	工程建设	工程建设	区交运局板桥街道	地铁公司
90	振耀路	A	南起振鸿路,北至绿洲南路全长600.983米,规划为城市支路,红线宽26米	2022-2023	完成可研	板桥新城东北组团控详	6298		2022年4月		工程建设		3779	3779	3779								前期	开工建设	工程建设	工程建设	区交运局板桥街道	地铁公司
91	振业路	A	南起振鸿路,北至绿洲南路,全长600.536米,规划为城市支路,红线宽26米	2022-2023	完成可研	板桥新城东北组团控详	7119		2022年4月		工程建设		4271	4271	4271								前期	开工建设	工程建设	工程建设	区交运局板桥街道	地铁公司
92	眼香路(凤台南路~宁芜西路)建设工程	A	建设工程西起凤台南路地面辅道,东至宁芜西路,道路长度约308.111m,采用城市支路标准,设计速度30km/h	2022	是		2600		2022年3月		完工		2600	2600					2600	2600	开工建设	工程建设	完工			区交运局赛虹桥街道	赛虹桥街道	

序号	项目名称	项目类别	建设地点、规模及内容	建设起止年限	项目前期工作进展情况(可研文本是否完成)	项目来源(隶属于何专项规划)	总投资(万元)	立项文号	计划开工时间	至2021年年底累计完成投资	2022年形象进度	2022年计划投资(万元)			2022年投资构成(万元)								目标进度				责任单位	实施单位							
												征地拆迁费用	工程建设费用	合计	省、市资金	谷资金	区级财政	两桥资金	街道资金	区企业自筹	其他	区级资金合计	一季度	二季度	三季度	四季度									
*93	荷塘地块纵二路	B	南起龙翔路,北至花神大道,全长约300米,路幅宽24米	2022-2023	完成可研	雨花台区道路建设三年计划(2020-2022年)	2500	2021年四季度完成立项	2022年6月		主体工程		1500	1500		1500							1500	前期	前期	开工建设	工程建设	区交管局谷规建部	谷发展公司						
94	两桥商务区北片区四条支路	B	纬三路西起兴梅路,东至经八路;纬五路西起兴梅路,东至经八路;经五路北起纬三路,南至华新路;经七路北起数字大道,南至华新路;	2022-2024	是	《铁心桥—西善桥地区控制性详细规划》	8607	谷规建建字[2019]28号	2022年三季度		工程建设		2000	2000									2000	前期	前期	开工建设	工程建设	区交管局	新城规建办						
95	板桥大道二期	B	南起柿子树街,北至柿子树沟。道路全长0.225公里,红线宽度24米。	2022-2023	完成可研	板桥新城东北组团控详	2500		2022年9月		工程建设		1000	1000									1000	前期	前期	开工建设	工程建设	区交管局	古雄街道						
96	十三期地块配套道路	B	西起板桥大道,东至新湖大道。道路全长0.38公里,红线宽度16米。	2022-2023	完成可研	板桥新城东北组团控详	2400		2022年9月		工程建设		1000	1000									1000	前期	前期	开工建设	工程建设	区交管局	古雄街道						
97	石闸街二期	B	西起新林大道,东至新湖大道。道路全长0.61公里,红线宽度24米。	2022-2023	完成可研	板桥新城东北组团控详	5200		2022年9月		工程建设		1000	1000									1000	前期	前期	开工建设	工程建设	区交管局	古雄街道						
98	石巷街二期	B	西起古雄大道,东至新湖大道。道路全长0.67公里,红线宽度24米。	2022-2023	完成可研	板桥新城东北组团控详	6100		2022年9月		工程建设		1000	1000									1000	前期	前期	开工建设	工程建设	区交管局	古雄街道						
99	板桥大道三期	B	南起新城大街,北至石巷街。道路全长约0.7公里,规划红线宽34米、24米	2022-2023	完成可研	板桥新城东北组团控详	7900		2022年9月		工程建设		1000	1000									1000	前期	前期	开工建设	工程建设	区交管局	古雄街道						
100	凤集大道下穿宁芜铁路、宁芜公路隧道工程	B	凤集大道起于五号路,止于规划路,以隧道下穿宁芜公路及宁芜铁路,全长约1.3km,道路等级为主干路,红线宽50-60m,车道数为双向六车道,2022年计划实施暗埋段。	2022-2024	否		56753		2022年9月		工程建设	3374	16014	19388									244	19144					19388	前期	前期	开工建设	工程建设	区交管局	开发区板桥街道古雄街道
101	新亭大街下穿宁芜铁路、宁芜公路隧道工程	B	新亭大街起于龙飞路,止于新林大道,以隧道下穿宁芜公路及宁芜铁路,全长约1.3km,道路等级为主干路,红线宽40-61.5m,车道数为双向六车道,2022年计划实施暗埋段。	2022-2024	否		45646		2022年9月		工程建设	272	13612	13884									3109	10775					13884	前期	前期	开工建设	工程建设	区交管局	开发区板桥街道古雄街道
102	软件大道拓宽改造工程	B+	西起小行高架桥,东至机场路,全长约1.8公里,规划宽度60米	2022-2024	可研编制	雨花台区道路建设三年计划(2020-2022年)	45000	2021年四季度完成立项	2022年10月		工程建设	10000	5000	15000		15000							15000	前期	前期	前期	开工建设	区交管局谷规建部	谷规建部						
103	凤汇地块规划支路(一期)	B+	道路全长0.37公里,宽16米	2022-2023	是		1186	谷规建建字[2020]25号	2022年10月	100	工程建设		200	200									200	前期	前期	前期	开工建设	区交管局	开发区						
104	龙吟路(二期)	B+	道路全长520米,包括征地、道路、排水、绿化、照明、交通工程及其他附属设施等	2022-2023	是		3327	谷规建建字[2021]17号	2022年10月	100	工程建设		500	500									500	前期	前期	前期	开工建设	区交管局	开发区						
105	规划二号路	B+	七号街-龙吟路,道路全长360米,道路、排水、绿化、照明、交通工程及其他附属设施	2022-2023	是		2994	谷规建建字[2021]18号	2022年10月		工程建设		1000	1000									1000	前期	前期	前期	开工建设	区交管局	开发区						

序号	项目名称	项目类别	建设地点、规模及内容	建设起止年限	项目前期工作进展情况(可研文本是否完成)	项目来源(隶属于何专项规划)	总投资(万元)	立项文号	计划开工时间	至2021年年底累计完成投资	2022年形象进度	2022年计划投资(万元)			2022年投资构成(万元)								目标进度				责任单位	实施单位	
												征地拆迁费用	工程建设费用	合计	省、市资金	谷资金	区级财政	两桥资金	街道资金	区企业自筹	其他	区级资金合计	一季度	二季度	三季度	四季度			
106	赛虹桥街道公交场站续建道路	B+	项目位于雨花台区赛虹桥街道,西起凤台南路东至宁芜铁路,全长263.8m,道路红线宽度为24m。建设内容包括:道路工程、交通工程、排水工程、照明工程等	2022	是		400				完工		400	400	100				300				300	前期	前期	前期	完工	区交管局 赛虹桥街道	赛虹桥街道
107	126省道雨花段辅道工程	B+	126省道雨花段辅道北起北起圣象广场,南至雨花台区与江宁区交界处,全长约1.5公里。主要实施内容:征地、杆线迁移、道路、桥梁、人行天桥、排水、绿化、照明、交通工程及其他附属设施等	2022-2023	是		30819	谷规建建字[2021]15号	2022年11月		工程建设	10000	3000	13000		11500	1500					13000	前期	前期	前期	开工建设	区交管局	区交管局 市公路事业发展中心	
断头路(1个)							4500			4000		0	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0							
*108	奥体大街—规二路(西城路—凤台南路段)	A(续建)	跨南河桥,长约215米,红线宽60米	2020-2022	完成可研	“十四五”雨花台区道路基础设施建设工程	4500	宁建审字(2019)340号	已开工	4000	完工		500	500	500								工程建设	工程建设	完工		区交管局 谷规建部	市城建集团隧桥公司	
(二) 市政道路集中维护(7个)							3910			430			0	3480	3480	550	0	2420	0	0	2930								
*109	应天大街(南河—赛虹桥立交)道路维修工程	A(续建)	西起南河,东至赛虹桥广场,全长400米,道路存在车行道沉陷、碎裂、拱起等病害,人行道存在沉陷、碎裂、风化等病害拟对全线车行道铣刨摊铺,局部基础翻挖处理,对人行道全线出新,材质更换为透水砼	2021-2022	是		1380	宁建审字(2020)413号	已开工	280	完工		1100	1100	550		275					550	工程建设	工程建设	工程建设	完工	区交管局	区交管局	
110	宁南大桥加固维修	A(续建)	宁南大桥由雨花台区城镇建设综合开发公司建设,于2002年竣工验收备案,投入使用后未正常开展日常养护及检测。2019年桥梁检测中发现存在伸缩缝锚固区混凝土开裂、桥面铺装层纵向开裂,桥头处出现、上部结构混凝土露筋锈蚀、该桥遭到过火烧,使得表层混凝土在火烧后失去强度、腹板斜向裂缝、支座老化等病害需要维修加固。	2021-2022	是		700	雨审批项发(2021)38号	已开工	150	完工		550	550			550					550	工程建设	工程建设	工程建设	完工	区交管局	区交管局	
111	青年路人行道改造出新工程	A	对板桥街道青年路人行道出新,进行透水混凝土铺装,保护沿线行道树,修整树池和绿化等	2022	否		270		2022年6月		完工		270	270			135					270	前期	开工建设	完工	区交管局	板桥街道		
112	毛公渡桥加固维修工程	B	毛公渡桥位于兴隆大街,上跨南河。根据2021年桥梁检测报告,该桥存在伸缩缝型钢断裂、桥头跳车、人行道纵向开裂、盖梁结构裂缝、墩台脱落、梁板钢筋外漏锈蚀等病害,需加固维修	2022	否		450		2022年7月		完工		450	450			450					450	前期	前期	开工建设	完工	区交管局	区交管局	
113	板桥绿洲路维修改造工程	B	对板桥街道绿洲路绿洲机械厂段进行改造出新,摊铺沥青,修复破损路面和人行道设施等	2022	否		200		2022年三季度		完工		200	200			100					200	前期	前期	开工建设	完工	区交管局	板桥街道	
114	雨花南路、雨花新村等挡墙维修	B	2021年巡查发现雨花南路片区挡墙面积约690m²,邓府山小区挡墙面积约520m²,长虹南路片区挡墙面积约1450m²,雨花小区片区挡墙面积约5455m²存在破损,为解决安全隐患拟加固维修	2022	否		480		2022年7月		完工		480	480			480					480	前期	前期	开工建设	完工	区交管局	区交管局	
115	岱山西路、岱善路、长虹路等道路标志、标线、信号灯维修	B	2016年区级部门机构改革后,原住建局建设的岱山西路、岱善路、长虹路等道路划转交通局,因建设手续问题,道路标志、标线、标牌等设施一直未移交交管部门管养。拟将上述道路的标志、标线、标牌等设施按标准改造后移交正式管养	2022	否		430		2022年7月		完工		430	430			430					430	前期	前期	开工建设	完工	区交管局	区交管局	
(三) 给排水及电力燃气设施建设(10个)							79669			11100			0	69069	69069	1962	0	1400	27007	38700	0	0	67107						

序号	项目名称	项目类别	建设地点、规模及内容	建设起止年限	项目前期工作进展情况(可研文本是否完成)	项目来源(隶属于何专项规划)	总投资(万元)	立项文号	计划开工时间	至2021年年底累计完成投资	2022年形象进度	2022年计划投资(万元)			2022年投资构成(万元)								目标进度				责任单位	实施单位	
												征地拆迁费用	工程建设费用	合计	省、市资金	谷资金	区级财政	两桥资金	街道资金	区企业自筹	其他	区级资金合计	一季度	二季度	三季度	四季度			
*116	西善桥街道古遗井黄村片区供电管线专项地下工程	A(续建)	对黄村内7条道路上的10kV架空电力管线及依附上的弱电线进行下地改造约4200米	2021-2022	是	宁建审字(2020)145号	3962	宁建审字(2020)145号	已开工	600	完工		3362	3362	1962		1400						1400	工程建设	完工			区交管局	西善桥街道
117	龙翔电缆隧道二期	A(续建)	西起宁芜路东侧,采用明挖法沿龙翔路北侧绿化带向东至规划四号路与龙翔路一期电缆隧道相连,全长约1300米	2020-2022	是	《铁心桥—西善桥地区控制性详细规划》	22007	谷规建建字[2019]32号	已开工	10000	完工		12007	12007									12007	工程建设	工程建设	完工		区交管局	新城规建办
118	古雄街道管孔预埋项目	A	新城大街新建排管约1270米、电缆井25座;新湖大道新建排管950米、电缆井18座;石巷街新建排管500米、电缆井13座;一号街新建排管1270米,电缆井28座	2022	完成可研		6300		2022年6月		完工		6300	6300									6300	前期	开工建设	工程建设	完工	区交管局	古雄街道
119	十七期地块110kV高压杆线迁移工程	A	古雄街道十七期地块110kV高压杆线迁移,包含石闸街二期及规划新林大道部分。	2022	是		4000		2022年3月		完工		4000	4000									4000	开工建设	工程建设	工程建设	完工	古雄街道	古雄街道
120	文体小镇片区电力管廊预埋工程	A	随文体小镇路网同时进行电力管廊、管沟预埋工作	2022	是		5500		2022年6月	100	完工		5500	5500									5500	前期	开工建设	工程建设	完工	区交管局	开发区
121	文体小镇220kv泰滨线迁改工程	A	220kv泰滨线迁改,长约2.5公里	2022	是		20000		2022年6月	100	完工		20000	20000									20000	前期	开工建设	工程建设	完工	区交管局	开发区
122	文体小镇110kv大尚线、潘庄支线迁改工程(临时)	A	110kv大尚线、潘庄支线临时迁改,长约1.05公里	2022	是		900		2022年5月	100	完工		900	900									900	前期	开工建设	完工		区交管局	开发区
123	文体小镇35kv西水线、定善线迁改工程(临时)	A	35kv西水线、定善线临时迁改,长约1公里	2022	是		500		2022年5月	100	完工		500	500									500	前期	开工建设	完工		区交管局	开发区
124	青年路杆线迁改工程	A	青年路施工涉及的电力、弱电、燃气、自来水等杆管迁改	2022	是		1500		2022年6月	100	完工		1500	1500									1500	前期	开工建设	工程建设	完工	区交管局	开发区
125	220KV双胜线高压电线下地	B	华新路至南河边高压线沿电力隧道下地	2022	否	《铁心桥—西善桥地区控制性详细规划》	15000		2022年9月		完工		15000	15000									15000	前期	前期	开工建设	完工	区交管局	新城规建办
(四)	积淹水点整治(3个)						1800			0			0	770	770	385	0	93	0	293	0	0	385						
*126	绕城高速天保驾校下穿涵洞积水改造	A	位于绕城高速西北侧,用于收集下穿高速公路路面雨水、部分绕城高速雨水,后提升排入北侧河道。现状雨水泵排涝能力不足,计划对该座泵站进行改造。	2022	是	防洪排涝规划	100		2022年6月		完工		100	100	50								50	前期	开工建设	工程建设	完工	区水务局	区水务局
*127	扬子江大道高铁桥下积水改造	A	包含排水系统整治、管道埋设、老套口泵站改造等	2022	是	防洪排涝规划	270		2022年6月		完工		270	270	135								135	前期	开工建设	工程建设	完工	区水务局	区水务局
*128	建宁沟积水改造项目	B	项目位于岱山东路高架下,沿山路与岱山东路交叉处。建设内容包括新增过宁芜公路D2200管道250m, D1500管道100m,顶管工作井1座,接收井2座,雨水收集设施80m。	2022-2023		防洪排涝规划	1430		2022年四季度		开工建设		400	400	200								200	前期	前期	前期	开工建设	区水务局 西善桥街道	西善桥街道
(五)	公厕新改建(2个)						390			0			0	390	390	100	0	50	0	240	0	0	290						
*129	秦淮新河公厕	A	雨花经开区江豚广场旁	2022	可研文本编制中	市城管局任务	190		2022年二季度		完工		190	190									190	前期	开工建设	工程建设	完工	区城管局 开发区	区城管局
*130	上怡新村公厕	A	上怡幼儿园与梅康路及支路交界处	2022	可研文本编制中	市城管局任务	200		2022年三季度		完工		200	200	100								100	前期	前期	开工建设	完工	区城管局 梅山街道	区城管局

序号	项目名称	项目类别	建设地点、规模及内容	建设起止年限	项目前期工作进展情况(可研文本是否完成)	项目来源(隶属于何专项规划)	总投资(万元)	立项文号	计划开工时间	至2021年年底累计完成投资	2022年形象进度	2022年计划投资(万元)			2022年投资构成(万元)							目标进度				责任单位	实施单位		
												征地拆迁费用	工程建设费用	合计	省、市资金	谷资金	区级财政	两桥资金	街道资金	区企业自筹	其他	区级资金合计	一季度	二季度	三季度			四季度	
(六)	公共交通设施建设(2个)						29013					0	3818	3818	1000	875	1435	248	260	0	0	2818							
131	公交站提升项目	A(续建)	完成全区360个公交站提升	2021-2022	是		3078.0	雨审批项发【2020】156	已开工	260	完工		2818	2818		875	1435	248	260			2818	工程建设	完工				区交管局	区交管局
*132	安德门人防工程	A	雨花台区安德门大街与小行路中间,建筑面积约33100平方米,停车位690个	2022-2025		市城建计划任务	25935	宁发改投资字(2020)725号	2022年12月				1000	1000	1000								前期	前期	前期	开工建设	市人防办	赛虹桥街道	
(七)	停车设施建设(7个)						2056					0	2051	2051	0	0	0	1781	270	0	0	2051							
133	宁丹路沿线老旧小区出新新增停车位项目	A	春江花园、凤翔花园三期、四期、铁心大厦共新增停车位50个	2022	是		15	雨住建复【2021】1号	2022年1月				15	15					15			15	完工					区交管局铁心桥街道	铁心桥街道
134	梅苑小区30栋地块及23栋西侧非机动车房建设工程	A	梅苑小区30栋地块及23栋西侧非机动车房建设工程位于一号沟东侧梅苑小区内,30栋地块占地约1560平方米、23栋西侧非机动车房建筑面积约252.5平方米。实施内容主要包括:生态停车位约44个、景观绿化约442平方米、翻建非机动车房、增设非机动车位约66个、充电桩7组等。	2022	正在可研	十四五老旧小区改造规划	290		2022年二季度	5	完工		285	285				285				285	前期	开工建设	完工		区交管局梅山街道	梅山街道	
135	西善桥街道停车场项目	A	1.天虹山庄停车场项目:项目归小区出新整体,预计增设210个车位;2.泰山公寓停车场项目:项目归小区出新整体,预计增设70个车位	2022-2023	是	十四五老旧小区改造规划	51	雨审批项发[2021]109号	2022年6月				51	51				51				51	前期	开工建设	工程建设	工程建设	区交管局西善桥街道	西善桥街道	
136	路西综合楼停车位	A	板桥街道路西综合楼内新增停车位105个	2022	是		50		2022年4月				50	50				50				50	前期	工程建设	工程建设	完工	区交管局板桥街道	板桥街道	
137	马家店集中商业停车场	B	马家店集中商业配建停车位226个	2022	否		1445		2022年9月				1445	1445				1445				1445	前期	前期	开工建设	完工	区交管局新城规建办	新城规建办	
138	赛虹桥街道停车场项目设施	B+	1.菊花小区停车位建设:雨花台区菊花小区新增停车位221个;2.应天花园小区停车位建设:雨花台区应天花园小区内新增停车位138个	2022	是	十四五老旧小区改造规划	160	1.雨审批项发[2020]148号;2.雨审批项发[2020]149号	2022年11月	100	完工		160	160				160				160	前期	前期	前期	完工	区交管局赛虹桥街道	赛虹桥街道	
139	春江新城片区天隆坊、韩府坊、升景坊老旧小区出新新增停车位项目	B+	天隆坊、韩府坊、升景坊小区共新增停车位150个	2022	否	十四五老旧小区改造规划	45		2022年10月				45	45				45				45	前期	前期	前期	完工	区交管局铁心桥街道	铁心桥街道	
(八)	其它建设项目(1个)						1403					0	1403	1403	0	42	1284	0	77	0	0	1403							
140	雨花台区市政消防栓建设项目	A(续建)	项目主要为雨花台区市政消防栓建设共涉及33条道路共117个,内容包括:更换已损坏的市政消防栓;新增市政消防栓等	2021-2022	是		1403	雨审批项发(2021)72号	2021年二季度				1403	1403		42	1284		77			1403	前期	开工建设	完工		区交管局	区交管局	
四	城市更新(9个)						64570					0	46221	46221	4370	19807	9774	9541	2729	0	0	41851							
(一)	公共空间环境品质提升(7个)						53049					0	39477	39477	4370	19807	5054	9541	706	0	0	35107							
	干道及街巷环境整治(5个)						52779					0	39207	39207	4370	19807	4794	9541	696	0	0	34837							
*141	雨花西路环境整治工程	A(续建)	北起共青团路,南至小行路,全长约2155米,道路出新、绿化整治、交通工程	2021-2022	是	市城建计划任务	6339	宁建审字(2021)30号	2022年一季度				6339	6339	3170			3169				3169	开工建设	工程建设	工程建设	完工	区交管局	区交管局	
142	花神大道环境综合整治工程	A	起于雨花南路,终于龙翔路,道路全长3.46km。主要包括道路工程、给排水工程、照明工程、电力通信工程、交通工程、桥梁工程、景观绿化工程	2021-2023	完成可研		28200		2022年6月				19740	19740		7879	1625	9541	696			19740	前期	开工建设	工程建设	工程建设	区交管局	区交管局	
*143	南京南站匝道花箱更新工程	A	对南京南站北广场江南路、六朝路、锦绣街、毓秀街高架匝道外挂花箱进行更新,新增自动灌溉、夜间亮化等设施,长度约4.3公里;对匝道两侧绿地花架进行更新、增收,共约114组	2022	完成可研		1200		2022年6月				1200	1200	1200								前期	开工建设	工程建设	完工	南站综管办	南站综管办	

序号	项目名称	项目类别	建设地点、规模及内容	建设起止年限	项目前期工作进展情况(可研文本是否完成)	项目来源(隶属于何专项规划)	总投资(万元)	立项文号	计划开工时间	至2021年年底累计完成投资	2022年形象进度	2022年计划投资(万元)			2022年投资构成(万元)								目标进度				责任单位	实施单位	
												征地拆迁费用	工程建设费用	合计	省、市资金	谷资金	区级财政	两桥资金	街道资金	区企业自筹	其他	区级资金合计	一季度	二季度	三季度	四季度			
144	宁丹路道路整治提升工程	B	宁丹路起于铁心桥，止于圣象广场，全长约道路红线宽度55-80m，车道数为双向六车道。道路等级为城市门户主干路，其中80米宽红线范围包含高铁桥南侧至圣象广场西侧辅道景观	2022-2023	否		7825.72		2022年9月		主体实施		5478	5478		5478					5478	前期	前期	开工建设	工程建设	区交运局	区交运局		
145	大周路道路整治提升工程	B+	北起宁丹路，南至牛首大道全长3500米，主要实施内容包含，绿化景观提升及道路附属设施出新改造	2022-2023	否		9213.97		2022年10月		主体实施		6450	6450		6450					6450	前期	前期	前期	开工建设	区交运局 谷规建部	谷规建部		
小型城市客厅建设(2个)							270						270	270	0	0	260	0	10	0	0	270							
*146	新河市民广场小型城市客厅联合挂牌项目	A	新河市民广场内	2022	否	市城建计划任务	10		2022年		完工		10	10							10	前期	开工建设	工程建设	完工	区住建局 铁心桥街道	铁心桥街道		
*147	花神湖小型城市客厅建设项目	A	花神湖公园内	2022	否	市城建计划任务	260		2022年9月		完工		260	260		260					260	前期	前期	开工建设	完工	区住建局 区农业农村局	区农业农村局		
(二)	村居环境整治(2个)						11521				3677		0	6744	6744	0	0	4720	0	2023	0	0	6744						
148	铁心桥街道上、下断石美丽家园项目	A(续建)	铁心桥街道高家库社区上断石、下断石两个自然村(共45户)。内容:在人居环境整治提升基础上,增加特色村口、美好邻里、美丽庭院、特色文化等配套设施	2021-2022	是		2661	谷规建字(2021)13号	已开工	1019	完工		1642	1642			1149				1642	完工					区农业农村局 铁心桥街道	铁心桥街道	
149	西善桥街道古遗址社区人居环境整治	A(续建)	工程项目位于古遗址社区,改造总面积1234.5亩,主要为天保二、天保三、史村、蟠龙的人居环境提升和黄村、丁家凹的美丽家园建设	2020-2022	是		8860	雨审批项发(2020)36号	已开工	2658	完工		5102	5102			3571				5102	工程建设	工程建设	工程建设	完工	区农业农村局 西善桥街道	西善桥街道		
五	安居保障建设(34个)						1581927				612297		124000	215803	339803	5029	5000	6317	845	4858	198755	119000	334773						
(一)	老旧小区改造(22个)						22219				5682		0	16538	16538	5029	0	5807	845	4858	0	0	11508						
150	宁丹路沿线老旧小区改造工程	A(续建)	总建筑面积156458.8m2,共计47栋楼,分别是春江花园,凤翔三四期,怡园8栋,铁心大厦。主要对建筑外立面出新、屋面防水改造、楼道出新、室外景观改造、道路及停车位改造、架空线梳理及其他附属设施改造。	2021-2022	是		8266.51		已开工	5682.00	完工		2585	2585			1809	776			2585	完工				区住建局 铁心桥街道	铁心桥街道		
*151	安德门80-1号	A	赛虹桥街道,房屋整治、道路整治、绿化整治、安防技防整治、停车位改造、基础设施配套。	2022	否	十四五老旧小区改造规划	72		2022年4月		完工		72.00	72.00	19.20		14.40				52.80	前期	开工建设	工程建设	完工	区住建局 赛虹桥街道	赛虹桥街道		
*152	安德门大街19号	A	赛虹桥街道,房屋整治、道路整治、绿化整治、安防技防整治、停车位改造、基础设施配套。	2022	否	十四五老旧小区改造规划	36		2022年4月		完工		36.00	36.00	9.60		7.20				26.40	前期	开工建设	工程建设	完工	区住建局 赛虹桥街道	赛虹桥街道		

序号	项目名称	项目类别	建设地点、规模及内容	建设起止年限	项目前期工作进展情况(可研文本是否完成)	项目来源(隶属于何专项规划)	总投资(万元)	立项文号	计划开工时间	至2021年年底累计完成投资	2022年形象进度	2022年计划投资(万元)			2022年投资构成(万元)								目标进度				责任单位	实施单位		
												征地拆迁费用	工程建设费用	合计	省、市资金	谷资金	区级财政	两桥资金	街道资金	区企业自筹	其他	区级资金合计	一季度	二季度	三季度	四季度				
*153	安德门大街19号-1	A	赛虹桥街道, 房屋整治、道路整治、绿化整治、安防技防整治、停车位改造、基础设施配套。	2022	否	十四五老旧小区改造规划	117				完工		117.00	117.00	31.20		23.40							85.80	前期	开工建设	工程建设	完工	区住建局 赛虹桥街道	赛虹桥街道
*154	小行路26号	A	赛虹桥街道, 房屋整治、道路整治、绿化整治、安防技防整治、停车位改造、基础设施配套。	2022	否	十四五老旧小区改造规划	202.5				完工		202.50	202.50	54.00		40.50							148.50	前期	开工建设	工程建设	完工	区住建局 赛虹桥街道	赛虹桥街道
*155	雨花西路50号	A	赛虹桥街道, 房屋整治、道路整治、绿化整治、安防技防整治、停车位改造、基础设施配套。	2022	否	十四五老旧小区改造规划	108				完工		108.00	108.00	28.80		21.60							79.20	前期	开工建设	工程建设	完工	区住建局 赛虹桥街道	赛虹桥街道
*156	雨花西路108号	A	赛虹桥街道, 房屋整治、道路整治、绿化整治、安防技防整治、停车位改造、基础设施配套。	2022	否	十四五老旧小区改造规划	202.5				完工		202.50	202.50	54.00		40.50							148.50	前期	开工建设	工程建设	完工	区住建局 赛虹桥街道	赛虹桥街道
*157	雨花西路202号	A	赛虹桥街道, 房屋整治、道路整治、绿化整治、安防技防整治、停车位改造、基础设施配套。	2022	否	十四五老旧小区改造规划	81				完工		81.00	81.00	21.60		16.20							59.40	前期	开工建设	工程建设	完工	区住建局 赛虹桥街道	赛虹桥街道
*158	长虹路310号	A	赛虹桥街道, 房屋整治、道路整治、绿化整治、安防技防整治、停车位改造、基础设施配套。	2022	否	十四五老旧小区改造规划	328.5				完工		328.50	328.50	87.60		65.70							240.90	前期	开工建设	工程建设	完工	区住建局 赛虹桥街道	赛虹桥街道
*159	长虹路318号	A	赛虹桥街道, 房屋整治、道路整治、绿化整治、安防技防整治、停车位改造、基础设施配套。	2022	否	十四五老旧小区改造规划	175.5				完工		175.50	175.50	46.80		35.10							128.70	前期	开工建设	工程建设	完工	区住建局 赛虹桥街道	赛虹桥街道
*160	钱家村3号	A	赛虹桥街道, 房屋整治、道路整治、绿化整治、安防技防整治、停车位改造、基础设施配套。	2022	否	十四五老旧小区改造规划	45				完工		45.00	45.00	12.00		9.00							33.00	前期	开工建设	工程建设	完工	区住建局 赛虹桥街道	赛虹桥街道
*161	长虹路449号	A	赛虹桥街道, 房屋整治、道路整治、绿化整治、安防技防整治、停车位改造、基础设施配套。	2022	否	十四五老旧小区改造规划	450				完工		450.00	450.00	120.00		90.00							330.00	前期	开工建设	工程建设	完工	区住建局 赛虹桥街道	赛虹桥街道
*162	长虹路447号	A	赛虹桥街道, 房屋整治、道路整治、绿化整治、安防技防整治、停车位改造、基础设施配套。	2022	否	十四五老旧小区改造规划	112.5				完工		112.50	112.50	30.00		22.50							82.50	前期	开工建设	工程建设	完工	区住建局 赛虹桥街道	赛虹桥街道
*163	长虹路445号	A	赛虹桥街道, 房屋整治、道路整治、绿化整治、安防技防整治、停车位改造、基础设施配套。	2022	否	十四五老旧小区改造规划	450				完工		450.00	450.00	120.00		90.00							330.00	前期	开工建设	工程建设	完工	区住建局 赛虹桥街道	赛虹桥街道
*164	安德里40号小区	A	赛虹桥街道, 房屋整治、道路整治、绿化整治、安防技防整治、停车位改造、基础设施配套。	2022	否	十四五老旧小区改造规划	135				完工		135.00	135.00	36.00		27.00							99.00	前期	开工建设	工程建设	完工	区住建局 赛虹桥街道	赛虹桥街道
*165	长虹路415号	A	赛虹桥街道, 房屋整治、道路整治、绿化整治、安防技防整治、停车位改造、基础设施配套。	2022	否	十四五老旧小区改造规划	1341				完工		1341.00	1341.00	357.60		268.20							983.40	前期	开工建设	工程建设	完工	区住建局 赛虹桥街道	赛虹桥街道
*166	凤台南路15号	A	赛虹桥街道, 房屋整治、道路整治、绿化整治、安防技防整治、停车位改造、基础设施配套。	2022	否	十四五老旧小区改造规划	117				完工		117.00	117.00	31.20		24.30							85.80	前期	开工建设	工程建设	完工	区住建局 赛虹桥街道	赛虹桥街道
*167	西善桥中学教职楼	A	西善桥街道, 房屋整治、道路整治、绿化整治、安防技防整治、停车位改造、基础设施配套。	2022	否	十四五老旧小区改造规划	100				完工		100.00	100.00	18.00		13.50	68.50						82.00	前期	开工建设	工程建设	完工	区住建局 西善桥街道	西善桥街道
*168	天隆坊	A	铁心桥街道, 房屋整治、道路整治、绿化整治、安防技防整治、停车位改造、基础设施配套。	2022	否	十四五老旧小区改造规划	2310				完工		2310.00	2310.00	924.00		693.00							1386.00	前期	开工建设	工程建设	完工	区住建局 铁心桥街道	铁心桥街道

序号	项目名称	项目类别	建设地点、规模及内容	建设起止年限	项目前期工作进展情况(可研文本是否完成)	项目来源(隶属于何专项规划)	总投资(万元)	立项文号	计划开工时间	至2021年年底累计完成投资	2022年形象进度	2022年计划投资(万元)			2022年投资构成(万元)								目标进度				责任单位	实施单位			
												征地拆迁费用	工程建设费用	合计	省、市资金	谷资金	区级财政	两桥资金	街道资金	区企业自筹	其他	区级资金合计	一季度	二季度	三季度	四季度					
*169	升景坊	A	铁心桥街道,房屋整治、道路整治、绿化整治、安防技防整治、停车位改造、基础设施配套。	2022	否	十四五老旧小区改造规划	3462		2022年4月		完工		3462.00	3462.00	1384.80		1038.60							2077.20	前期	开工建设	工程建设	完工	区住建局 铁心桥街道	铁心桥街道	
*170	韩府坊	A	铁心桥街道,房屋整治、道路整治、绿化整治、安防技防整治、停车位改造、基础设施配套。	2022	否	十四五老旧小区改造规划	3357		2022年4月		完工		3357.00	3357.00	1342.80		1007.10							2014.20	前期	开工建设	工程建设	完工	区住建局 铁心桥街道	铁心桥街道	
*171	部队老旧小区改造	A	板桥国关,2.5万平方米营房区老旧小区改造、房屋整治、道路整治、基础设施配套等。	2022	否	市城建计划任务	750		2022年4月		完工		750.00	750.00	300.00		450.00							450.00	前期	开工建设	工程建设	完工	区住建局 国际关系学院	国际关系学院	
(二)	保障房建设(6个)						1217058						0	196755	196755	0	0	0	0	0	0	0	196755	0	196755						
*172	马家店保障房项目	A(续建)	住宅及公建配套总建筑面积47.3万平方米,竣工地块12.4万平方米	2018-2022	完成		260000	谷发展项字【2014】46号	已开工	228000	完工		32000	32000									32000		32000	工程建设	工程建设	工程建设	完工	区住建局	新城规建办
*173	小村安置房	A(续建)	住宅及配套用房总建筑面积3.1万平方米,规划幼儿园总建筑面积5230平方米,社区中心总建筑面积5285平方米	2020-2022	完成		25820	谷发展项字【2019】10号	已开工	13565	完工		12255	12255									12255		12255	工程建设	工程建设	工程建设	完工	区住建局	铁心桥街道
*174	锦华新城南片保障房	A(续建)	住宅及公建配套总建筑面积约21.6万平方米,竣工四期6.8万平方米	2019-2022	完成		53000	宁发改投资字【2009】868号	已开工	45000	完工		8000	8000									8000		8000	工程建设	工程建设	工程建设	完工	区住建局	开发区
*175	绿洲南路二期保障房	A(续建)	住宅及公建配套总建筑面积41.3万平方米,商业、幼儿园、基层社区中心等配套设施建筑面积约13.2平方米	2019-2023	完成	南京市“十三五”保障房重点项目	200500	雨发改项字(2018)55号	已开工	140000	主体建设		28500	28500									28500		28500	工程建设	工程建设	工程建设	工程建设	区住建局	板桥街道
*176	A5保障性住房	A(续建)	建设保障性住房、商业配套及基层社区中心,总建筑面积约14.6万平方米	2021-2024	完成	《铁心桥—西善桥地区控制性详细规划》	126738	雨发改项字[2020]4号	已开工	10000	主体建设		36000	36000									36000		36000	工程建设	工程建设	工程建设	工程建设	区住建局	新城规建办
*177	潘窑保障房	A(续建)	住宅、小学、幼儿园、配套社区服务中心及商业,总建筑面积109万㎡,续建A组团30万㎡,新开工59万㎡(B组团26万㎡、C组团33万㎡)	2019-2024	完成		551000	谷发展项字【2017】35号	已开工	160000	主体建设		80000	80000									80000		80000	工程建设	工程建设	工程建设	工程建设	区住建局	雨建发公司
(三)	棚户区改造(4个)						317000						124000	0	124000	0	5000	0	0	0	0	0	119000	0	124000						
178	长虹路片区(一期)	A(续建)	长虹路片区	2021-2025	是	棚改计划	225000		2022年5月		进场征收谈判		100000		100000								100000		100000	办理征收决定	进场征收	进场征收	进场征收	区住建局 赛虹桥街道	区征拆办 赛虹桥街道
179	尤家凹3号	A(续建)	尤家凹3号	2021-2025	是	棚改计划	65000		2022年1月	2000	土地整理		5000		5000		5000						5000		5000	进场征收	进场征收	拆迁完成	土地整理	区住建局 赛虹桥街道	区征拆办 赛虹桥街道
180	集合村95号地块	A(续建)	集合村95号	2020-2023	是	棚改计划	11000		2022年1月	3000	进场征收谈判		8000		8000								8000		8000	进场征收	进场征收	进场征收	进场征收	区住建局 赛虹桥街道	区征拆办 赛虹桥街道
181	中华新村	A(续建)	中华新村	2020-2023	是	棚改计划	16000		2022年1月	5000	进场征收谈判		11000		11000								11000		11000	进场征收	进场征收	进场征收	进场征收	区住建局 赛虹桥街道	区征拆办 赛虹桥街道
(四)	租赁住房建设(1个)						25000						0	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	2000	0	2000						
*182	保障性租赁住房建设	A	定坊保障性租赁住房	2022-2025	完成	市城建计划任务	25000	雨审批项发(2021)113号	2022年9月	0	工程建设		0	2000	2000								2000		2000	前期	前期	开工建设	工程建设	区住建局	谷发展公司
(五)	危旧房改造(1个)						650						0	510	510	0	0	510	0	0	0	0	510		510						
*183	能仁里2号05幢危房抢险加固	A(续建)	采取加固措施,完成危房治理任务	2021-2022	完成	市城建计划任务	650		已开工	50	完工		510	510			510						510		510	加固施工	竣工			区住建局	雨建发公司
六	城市建设管理(4个)																														
(一)	国家及省市试点示范工作(1个)																														
*184	绿色建筑试点示范项目	A	完成1200万平方米绿色建筑;做好可再生能源建筑应用、节能监管体系、BIM技术应用等各类绿色建筑示范			市城建计划任务																								各有关区政府	各有关区政府 各有关部门

序号	项目名称	项目类别	建设地点、规模及内容	建设起止年限	项目前期工作进展情况(可研文本是否完成)	项目来源(隶属于何专项规划)	总投资(万元)	立项文号	计划开工时间	至2021年年底累计完成投资	2022年形象进度	2022年计划投资(万元)			2022年投资构成(万元)								目标进度				责任单位	实施单位	
												征地拆迁费用	工程建设费用	合计	省、市资金	谷资金	区级财政	两桥资金	街道资金	区企业自筹	其他	区级资金合计	一季度	二季度	三季度	四季度			
(二) 建设行业管理 (3个)																													
*185	建筑业高质量发展	A	根据《关于进一步促进建筑业高质量发展的实施意见》(宁政发〔2019〕75号), 对南京市建筑业企业进行奖励评选, 主要涉及鼓励外市建筑业领军企业落户我市、鼓励本地建筑企业做大做强、鼓励本地建筑企业增产创收、鼓励本地建筑业企业争先创优			市城建计划任务																			市建委 各有关区政府	市建委 各有关区政府			
*186	建筑产业现代化奖补资金	A	根据《市政府关于加快推进建筑产业现代化促进建筑产业转型升级的实施意见》(宁政发【2015】246号), 对南京市2017-2021年度建筑行业相关企业、采用装配式建造技术的建设醒目标和建筑产业现代化专项研究课题进行专项补助			市城建计划任务																			市建委 各有关区政府	市建委 各有关区政府			
*187	市城建项目储备工作	A	包含城建项目前期储备及规划计划编制等经费			市城建计划任务																			市建委 各有关部门 各有关区政府	区住建局			
七	公建配套服务建设 (26个)						519906.31			31085.44			26522	157329	183851	35400	27000	34000	34168	42597	6900	3786	148451						
(一)	教育设施 (24个)						511906.31			29160			26522	153543.1	180065.1	35400	27000	34000	34168	42597.1	6900	0	144665.1						
188	中华中专	A (续建)	东至宁丹路、南至水利路、西至规划二路、北至规划一路, 项目占地面积79181平方米。总建筑面积约104000平方米, 其中地上建筑面积98000平方米, 地下建筑面积6000平方米	2021-2024	是	区三重一大项目	127098	谷发展项字[2021]9号	已开工	1000	主体及附属工程施工	13192	36808	50000									50000	工程建设	工程建设	工程建设	工程建设	区教育局	雨建发公司
189	龙翔片区规划初中	A (续建)	建设12轨36班初中, 总用地面积约52亩, 总建筑面积约3万平方米	2020-2023	是	《2021年区人代会重点项目投资计划》	35600	雨审批项发[2020]16号	已开工	8000	主体完工		17500	17500									17500	工程建设	工程建设	工程建设	工程建设	区教育局 新城规建办	新城规建办
190	区教师发展中心	A (续建)	占地面积12315平方米, 规划新建教学、办公等校舍24161平方米	2021-2023	是	《雨花台区政府投资三年滚动计划(2021-2023年)》	16656	雨审批项发[2020]153号	已开工	100	二次结构	2330	6000	8330			6000	2330					8330	工程建设	工程建设	工程建设	工程建设	区教育局	区教育局
191	雨花台中学体艺楼新建工程	A (续建)	新建校舍6200平方米	2021-2022	是	《雨花台区政府投资三年滚动计划(2021-2023年)》	4911	雨审批项发(2021)14号	已开工	160	完工		3000	3000			3000						3000	工程建设	工程建设	工程建设	完工	区教育局	区教育局
192	金地南侧小学	A (续建)	占地面积约33800平方米, 容积率0.8, 总建筑面积27040平方米。新建一所36班小学。	2021-2023	是	板桥新城东北组团控祥	31893.22	雨审批项发[2021]50号	已开工	2000	工程建设		5000	5000						5000			5000	工程建设	工程建设	工程建设	工程建设	区教育局 古雄街道	古雄街道
193	2019G02D地块幼儿园(原C3地块幼儿园)	A (续建)	位于南京市雨花台区檀山路与吴山路交叉口, 占地面积5405.66平方米, 项目主要建设一栋三层全日托制幼儿园及附属配套工程(世贸睿湾)	2020-2022	是	《铁心桥—西善桥地区控制性详细规划》	3591	雨发改项字[2019]111号	已开工	1000	完工		2591	2591									2591	工程建设	工程建设	完工		区教育局 新城规建办	新城规建办
194	华兴幼儿园	A (续建)	占地面积5415.35平方米, 容积率0.8, 总建筑面积约4328.3平方米	2021-2022	是	南京市雨花台区板桥新城东北组团控制性详细规划	2797.1	雨发改项字[2019]112号	已开工	1000	完工		1797	1797									1797	工程建设	完工			区教育局 古雄街道	雨建发公司
195	2019G87地块幼儿园(原C8地块幼儿园)	A (续建)	项目位于余山路与吴山路交叉口, 建设一所6轨18班幼儿园, 总建筑面积9310平方米	2021-2022	是	《铁心桥—西善桥地区控制性详细规划》	8747	雨审批项发[2020]117号	已开工	2000	完工		6747	6747									6747	工程建设	工程建设	工程建设	完工	区教育局 新城规建办	新城规建办
196	小村规划幼儿园	A (续建)	拟建小村配套幼儿园, 包括4层幼儿园楼、室外活动场地、绿化等, 总用地面积约6.37亩, 总建筑面积7177.63平方米	2021-2023	是	《2022年区人代会重点项目投资计划》	4595	谷发展项字[2021]10号	已开工	1000	主体封顶		2000	2000		2000							2000	工程建设	工程建设	工程建设	工程建设	区教育局 土储中心	土储中心
197	锦华新城二期幼儿园建设	A (续建)	项目建筑面积3000平方米, 建设锦华新城幼儿园及附属设施	2021-2023	是	中国(南京)软件谷西片区控制性详细规划	1500	宁发改投资字[2009]868号	已开工	300	装修施工		1000	1000						1000			1000	工程建设	工程建设	工程建设	工程建设	区教育局 开发区	开发区
198	潘窑规划幼儿园	A (续建)	幼儿园规划建设6轨18班, 用地面积约12.3亩	2020-2025	是	《2021年区人代会重点项目投资计划》	6000	谷发展项字[2017]35号	已开工	2000	工程建设		3400	3400									3400	工程建设	工程建设	工程建设	工程建设	区教育局 板桥街道	雨建发公司

序号	项目名称	项目类别	建设地点、规模及内容	建设起止年限	项目前期工作进展情况(可研文本是否完成)	项目来源(隶属于何专项规划)	总投资(万元)	立项文号	计划开工时间	至2021年年底累计完成投资	2022年形象进度	2022年计划投资(万元)			2022年投资构成(万元)							目标进度				责任单位	实施单位		
												征地拆迁费用	工程建设费用	合计	省、市资金	谷资金	区级财政	两桥资金	街道资金	区企业自筹	其他	区级资金合计	一季度	二季度	三季度			四季度	
199	板桥绿洲南路经济适用房二期幼儿园	A(续建)	幼儿园规划建设4轨12班,用地面积约8亩	2019-2022	是	《2021年区人代会重点项目投资计划》	4000	雨发改项字[2015]3号	已开工	2500	完工		1000	1000					1000		1000	工程建设	工程建设	工程建设	完工	区教育局板桥街道	凤翔开发公司		
200	2019G59地块学校(尤家凹)	A	2019G59地块配套学校建设,规划建设小学4轨24班,初中6轨18班,用地面积约63亩(城市星光)	2022-2023	是	安居保障房公司	31700	宁发改投资字[2021]209号	2022年2月		封顶		15000	15000	15000							开工建设	工程建设	工程建设	工程建设	区教育局赛虹桥街道	安居保障房公司		
201	绿洲既有D地块小学	A	绿洲保障房北侧,42班,总建筑面积42548平米	2021-2023	是	安居保障房公司	38000	宁发改投资字[2018]548号	2021年12月	3800	主体竣工		15200	15200	15200							工程建设	工程建设	工程建设	工程建设	区教育局安居保障房公司	安居保障房公司		
202	2019G60地块幼儿园	A	2019G60地块幼儿园建设	2022-2024	是	安居保障房公司	3100	宁发改投资字[2021]200号	2022年1月		绿化		2000	2000	2000							开工建设	工程建设	工程建设	工程建设	区教育局赛虹桥街道	安居保障房公司		
203	路西经适房项目幼儿园	A	幼儿园规划建设4轨12班,用地面积约8亩	2022-2024	是	中国(南京)软件谷西片区控制性详细规划	4000	宁发改投核字[2009]2号	已开工	500	工程建设		2500	2500				2500		2500	工程建设	工程建设	工程建设	工程建设	区教育局板桥街道	凤翔开发公司			
204	凤汇地块幼儿园	A	新建9班制幼托一所,占地面积6.15亩	2021-2023	是	中国(南京)软件谷西片区控制性详细规划	3564.6	谷发展项字【2021】4号	2022年3月		基础建设		2800	2800					2800		2800	开工建设	工程建设	工程建设	工程建设	区教育局开发区	开发区		
205	上海铁路南京地区西善桥铁路职工集资建房项目规划幼儿园(月和园)	A	幼儿园规划建设2轨6班,用地面积约4亩	2022-2024	是	《2021年区人代会重点项目投资计划》	2000	宁发改投资字[2016]392号	2022年6月		完成结构封顶		1500	1500	1500							前期	开工建设	工程建设	工程建设	区教育局西善桥街道	铁宁公司		
206	绿洲新增四组团B地块幼儿园	A	绿洲保障房南侧,18班,总建筑面积9496平米	2022-2024	是	安居保障房公司	8500	宁发改投资字[2019]193号	2022年6月		主体施工		1700	1700	1700							前期	开工建设	工程建设	工程建设	区教育局安居保障房公司	安居保障房公司		
207	板桥河南地块中学	B	新建24班制中学一所,占地面积51亩	2022-2024	是	《雨花台区政府投资三年滚动计划(2021-2023年)》	30629.71	谷发展项字[2021]13号	2022年11月		工程建设	11000	8000	19000					19000		19000	前期	前期	开工建设	工程建设	区教育局开发区	开发区		
208	人居森林36班初中	B	新建36班制初中一所	2022-2024		秦淮新河入江口南岸片区龙藏大道以东地块控制性详细规划	52600.32		2022年9月		工程建设		5000	5000					5000		5000	前期	前期	开工建设	工程建设	区教育局开发区	开发区		
209	金陵华兴实验小学	B	占地面积约2.12公顷,容积率0.8,总建筑面积24505平方米	2022-2023	是	南京市雨花台区板桥新城东北组团控制性详细规划	19476.56	雨审批项发[2019]4号	2022年9月	3800	工程建设		3000	3000					3000		3000	前期	前期	开工建设	工程建设	区教育局古雄街道	雨建发公司		
210	人居森林36班小学	B	新建36班制小学一所	2022-2024		秦淮新河入江口南岸片区龙藏大道以东地块控制性详细规划	55946.8		2022年9月		工程建设		5000	5000					5000		5000	前期	前期	开工建设	工程建设	区教育局开发区	开发区		
211	龙翔启动区A11地块配套幼儿园	B	幼儿园规划建设6轨18班,用地面积约12亩	2022-2023		《铁心桥—西善桥地区控制性详细规划》	15000		2022年9月		工程建设		5000	5000					5000		5000	前期	前期	开工建设	工程建设	区教育局新城规建办	新城规建办		
(二)	公建配套(2个)						8000				1925.44		0	3786	3786	0	0	0	0	0	0	3786	3786						
212	雨花台区人武部民兵训练基地迁建项目及其配套附属设施工程	B	项目位于雨花台区铁心桥街道大定坊社区,用地面积13.33亩,项目主体工程总建筑面积约5483平方米,为军事用地	2022-2023	否	《南京市民兵军事训练基地建设三年规划》	8000		2022年三季度	1925.44	工程建设		3786	3786					3786		3786	前期	前期	开工建设	工程建设	区人武部	雨建发公司		

序号	项目名称	项目类别	建设地点、规模及内容	建设起止年限	项目前期工作进展情况(可研文本是否完成)	项目来源(隶属于何专项规划)	总投资(万元)	立项文号	计划开工时间	至2021年年底累计完成投资	2022年形象进度	2022年计划投资(万元)			2022年投资构成(万元)							目标进度				责任单位	实施单位			
												征地拆迁费用	工程建设费用	合计	省、市资金	谷资金	区级财政	两桥资金	街道资金	区企业自筹	其他	区级资金合计	一季度	二季度	三季度			四季度		
213	区公共卫生服务中心项目(瑞尔大厦项目)	B+	本项目拟将瑞尔大厦改造为雨花台区公共卫生服务中心,改造后总建筑面积为32085.13平方米,其中地上建筑面积为28999.43平方米,地下建筑面积为3085.70平方米。地上建筑中疾控中心面积为10852.89平方米,区妇幼保健所面积为10897.64平方米,区卫生监督所面积为2416.30平方米,区卫生应急指挥中心面积为1208.15平方米,区卫生信息中心面积为894.86平方米,区基层卫生人员实训中心面积为1208.15平方米,食堂、活动等共享区面积为1521.44平方米	2022-2024	是	区三重一大项目	48600		2022年四季度		开工建设		3000	3000			3000							3000	前期	前期	前期	开工建设	区卫健委	雨建发公司

注:序号前加*为2022年南京市城建计划项目。